

Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017



Detalle Obras Anunciadas	Monto Estimado a Mayo 2015	Detalle de importes por periodo mensual								Total	% sobre estimado
		jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15			
Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40	\$ 281,000	\$ 60,099	\$ 105,270		\$ 6,181	\$ 4,360				\$ 175,910	62.60%
Remodelación alcantarilla-puente calle El Jacarandá	\$ 350,000									\$ -	0.00%
Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3	\$ 208,000	\$ 60,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 33,620	\$ 30,000	\$ 37,500			\$ 221,120	106.31%
Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles	\$ 65,000					\$ 2,500	\$ 7,825			\$ 10,325	15.88%
Doble alambrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia	\$ 316,000									\$ -	0.00%
Doble alambrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias	\$ 171,000									\$ -	0.00%
Cerco eléctrico calle El Jacarandá	\$ 391,000									\$ -	0.00%
Bacheo de zona asfaltada	\$ 130,000					\$ 25,250	\$ 10,204			\$ 35,454	27.27%
Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado)	\$ 160,000									\$ -	0.00%
Asfalto caliente en zonas no reparadas	\$ 1,469,000									\$ -	0.00%
Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos	\$ 71,000		\$ 20,000	\$ 16,380	\$ 50,625					\$ 87,005	122.54%
Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro	\$ 50,000					\$ 18,545	\$ 13,365			\$ 31,910	63.82%
Limpieza, reparac. y reposición de carteles indicadores de calles	\$ 18,000									\$ -	0.00%
Limpieza y pintura de columnas de alumbrado	\$ 160,000									\$ -	0.00%
Colocación de carteles faltantes indicadores de manzana y lote	\$ 12,000									\$ -	0.00%
Riego en la cancha de golf	\$ 160,000									\$ -	0.00%
Mudanza de talleres a "La Maternidad"	\$ 350,000	\$ 12,000	\$ 16,800							\$ 28,800	8.23%
Colocacion alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector (*)	\$ 52,750	\$ 38,750	\$ 14,000							\$ 52,750	100.00%
Adquisición de dos tractores livianos y una retroexcavadora	\$ 750,000									\$ -	0.00%
TOTAL	\$ 5,164,750	\$ 170,849	\$ 186,070	\$ 46,380	\$ 90,426	\$ 80,655	\$ 68,894	\$ -		\$ 643,274	12.46%

Obras finalizadas