

Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017



Detalle Obras Anunciadas	Monto Estimado a Mayo 2015	Detalle de importes por periodo mensual															Total	% sobre estimado
		jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16		
Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40	\$ 281.000	\$ 60.099	\$ 105.270		\$ 6.181	\$ 4.360											\$ 175.910	62,60%
Remodelación alcantarilla-puente calle El Jacarandá	\$ 350.000																\$ -	0,00%
Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3	\$ 208.000	\$ 60.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 33.620	\$ 30.000	\$ 37.500	\$ 14.750	\$ 27.484	\$ 7.540							\$ 270.894	130,24%
Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles	\$ 65.000					\$ 2.500	\$ 7.825	\$ 8.336		\$ 19.536							\$ 38.197	58,76%
Doble alambrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia	\$ 316.000										\$ 36.150	67.000	14.760	21.000			\$ 138.910	43,96%
Doble alambrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias	\$ 171.000											36.150					\$ 36.150	21,14%
Cerco eléctrico calle El Jacarandá	\$ 391.000											38.317			70.356	10.000	\$ 118.673	30,35%
Bacheo de zona asfaltada	\$ 130.000					\$ 25.250	\$ 10.204			\$ 4.559	20.541	6.116	1.690	22.115			\$ 90.476	69,60%
Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado)	\$ 160.000									\$ 22.000	8.000	24.000	8.000			36.000	\$ 98.000	61,25%
Asfalto caliente en zonas no reparadas	\$ 1.469.000																\$ -	0,00%
Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos	\$ 71.000		\$ 20.000	\$ 16.380	\$ 50.625												\$ 87.005	122,54%
Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro	\$ 50.000					\$ 18.545	\$ 13.365	\$ 3.906	\$ 5.761		\$ 1.470						\$ 43.047	86,09%
Limpieza, reparac. y reposición de carteles indicadores de calles	\$ 18.000														5.080	20.231	\$ 25.311	140,62%
Limpieza y pintura de columnas de alumbrado	\$ 160.000																\$ -	0,00%
Colocación de carteles faltantes indicadores de manzana y lote	\$ 12.000																\$ -	0,00%
Riego en la cancha de golf	\$ 160.000																\$ -	0,00%
Mudanza de talleres a "La Maternidad"	\$ 350.000	\$ 12.000	\$ 16.800														\$ 28.800	8,23%
Colocacion alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector (*)	\$ 52.750	\$ 38.750	\$ 14.000														\$ 52.750	100,00%
Arborización Los Aromos desde el club hasta Los Eucaliptos (*)	\$ 66.425															66.425	\$ 66.425	100,00%
Adquisición de dos tractores livianos y una retroexcavadora	\$ 750.000																\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 5.231.175	\$ 170.849	\$ 186.070	\$ 46.380	\$ 90.426	\$ 80.655	\$ 68.894	\$ 26.992	\$ 33.245	\$ 27.076	\$ 64.179	\$ 170.008	\$ 44.876	\$ 30.690	\$ 97.551	\$ 132.656	\$ 1.270.548	24,29%

Obras finalizadas

(*) No estaba incluido en el plan de obras, se agregó.