

Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017



	Monto Estimado a Mayo 2015	Detalle de importes por periodo mensual																	Total	% sobre estimado
Detalle Obras Anunciadas		jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16			
Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40	\$ 281.000	\$ 60.099	\$ 105.270		\$ 6.181	\$ 4.360												\$ 175.910	62,60%	
Remodelación alcantarilla-puente calle El Jacarandá	\$ 350.000																	\$ -	0,00%	
Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3	\$ 208.000	\$ 60.000	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 33.620	\$ 30.000	\$ 37.500	\$ 14.750	\$ 27.484	\$ 7.540								\$ 270.894	130,24%	
Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles	\$ 65.000					\$ 2.500	\$ 7.825	\$ 8.336		\$ 19.536								\$ 38.197	58,76%	
Doble alambrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia	\$ 316.000										\$ 36.150	67.000	14.760	21.000		91.858		\$ 230.768	73,03%	
Doble alambrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias	\$ 171.000										36.150							\$ 36.150	21,14%	
Cerco eléctrico calle El Jacarandá	\$ 391.000										38.317				70.356			\$ 108.673	27,79%	
Cerco eléctrico desde el arroyo a Rivadavia (*)	\$ 300.000															10.000	10.000	\$ 20.000	6,67%	
Bacheo de zona asfaltada	\$ 130.000					\$ 25.250	\$ 10.204			\$ 4.559	20.541	6.116	1.690	22.115				\$ 90.476	69,60%	
Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado)	\$ 160.000									\$ 22.000	8.000	24.000	8.000					\$ 62.000	38,75%	
Asfalto caliente en zonas no reparadas	\$ 1.469.000																	\$ -	0,00%	
Plan granulado asfáltico (fresado) en calles internas (*)	\$ 85.461															36.000	49.461	\$ 85.461	100,00%	
Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos	\$ 71.000		\$ 20.000	\$ 16.380	\$ 50.625													\$ 87.005	122,54%	
Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro	\$ 50.000					\$ 18.545	\$ 13.365	\$ 3.906	\$ 5.761		\$ 1.470							\$ 43.047	86,09%	
Limpieza, reparac. y reposición de carteles indicadores de calles	\$ 18.000														5.080	20.231	16.021	\$ 41.332	229,62%	
Limpieza y pintura de columnas de alumbrado	\$ 160.000																	\$ -	0,00%	
Colocación de carteles faltantes indicadores de manzana y lote	\$ 12.000																	\$ -	0,00%	
Riego en la cancha de golf	\$ 160.000																	\$ -	0,00%	
Mudanza de talleres a "La Maternidad"	\$ 350.000	\$ 12.000	\$ 16.800															\$ 28.800	8,23%	
Colocacion alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector (*)	\$ 52.750	\$ 38.750	\$ 14.000															\$ 52.750	100,00%	
Arborización Los Aromos desde el club hasta Los Eucaliptos (*)	\$ 66.425															66.425		\$ 66.425	100,00%	
Arborización Los Nogales desde el club hasta Los Eucaliptos (*)	\$ 27.600																27.600	\$ 27.600	100,00%	
Adquisición de dos tractores livianos y una retroexcavadora	\$ 750.000																	\$ -	0,00%	
TOTAL	\$ 5.644.236	\$ 170.849	\$ 186.070	\$ 46.380	\$ 90.426	\$ 80.655	\$ 68.894	\$ 26.992	\$ 33.245	\$ 27.076	\$ 64.179	\$ 170.008	\$ 44.876	\$ 30.690	\$ 97.551	\$ 132.656	\$ 194.939	\$ 1.465.487	25,96%	

Obras finalizadas

(*) No estaba incluido en el plan de obras, se agregó.