

Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017



Detalle Obras Anunciadas	Monto Estimado a Mayo 2015	Detalle de importes por periodo mensual												Total	% sobre estimado
		Año 2015	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16		
Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40	\$ 281.000	\$ 175.910												\$ 175.910	62,60%
Remodelación alcantarilla-puente calle El Jacarandá	\$ 350.000													\$ -	0,00%
Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles	\$ 65.000	\$ 18.661		\$ 19.536										\$ 38.197	58,76%
Doble alambrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias	\$ 171.000					36.150								\$ 36.150	21,14%
Cerco eléctrico calle El Jacarandá	\$ 391.000					38.317			70.356					\$ 108.673	27,79%
Cerco eléctrico desde el arroyo a Rivadavia (*)	\$ 300.000									10.000	10.000		54.348	\$ 74.348	24,78%
Bacheo de zona asfaltada	\$ 130.000	\$ 35.454			\$ 4.559	20.541	6.116	1.690	22.115					\$ 90.476	69,60%
Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado)	\$ 160.000				\$ 22.000	8.000	24.000	8.000						\$ 62.000	38,75%
Asfalto caliente en zonas no reparadas	\$ 1.469.000													\$ -	0,00%
Plan granulado asfáltico (fresado) en calles internas	\$ 1.200.000									36.000	49.461	77.119	115.569	\$ 278.149	23,18%
Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro	\$ 50.000	\$ 35.816	\$ 5.761		\$ 1.470									\$ 43.047	86,09%
Limpieza, reposición de carteles indicadores de calles e instalación de señalización vertical de tránsito	\$ 100.000								5.080	20.231	16.021	16.557	9.720	\$ 67.609	67,61%
Limpieza y pintura de columnas de alumbrado	\$ 160.000													\$ -	0,00%
Riego en la cancha de golf	\$ 160.000													\$ -	0,00%
Mudanza de talleres a "La Maternidad"	\$ 350.000	\$ 28.800												\$ 28.800	8,23%
Adquisición de dos tractores livianos y una retroexcavadora	\$ 750.000													\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 6.087.000	\$ 294.641	\$ 5.761	\$ 19.536	\$ 28.029	\$ 103.008	\$ 30.116	\$ 9.690	\$ 97.551	\$ 66.231	\$ 75.482	\$ 93.676	\$ 179.637	\$ 1.003.359	16,48%

Obras finalizadas

Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3	\$ 270.894,00
Doble alambrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia	\$ 230.768,00
Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos	\$ 87.005,00
Colocación alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector	\$ 52.750,00
Arborización Los Aromos desde el club hasta Los Eucaliptos	\$ 66.425,00
Arborización Los Nogales desde el club hasta Los Eucaliptos	\$ 27.600,00
TOTAL	\$ 735.442,00