



Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017

| Detalle Obras Anunciadas | Monto Estimado a Mayo 2015 | Detalle de importes por periodo mensual | | | | | | | | | | | | | | Total | % sobre estimado | |
|--|----------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|--------|
| | | Año 2015 | ene-16 | feb-16 | mar-16 | abr-16 | may-16 | jun-16 | jul-16 | ago-16 | sep-16 | oct-16 | nov-16 | dic-16 | | | | |
| Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40 | \$ 281.000 | \$ 175.910 | | | | | | | | | | | | | \$ 64.523 | \$ 240.433 | 85,56% | |
| Remodelación alcantarilla-puente calle El Jacarandá | \$ 350.000 | | | | | | | | | | | | | | | | \$ - | 0,00% |
| Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles | \$ 65.000 | \$ 18.661 | | \$ 19.536 | | | | | | | | | | | | | \$ 38.197 | 58,76% |
| Doble alabrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias | \$ 171.000 | | | | | | 36.150 | | | | | | | | | | \$ 36.150 | 21,14% |
| Cerco eléctrico calle El Jacarandá | \$ 391.000 | | | | | | 38.317 | | | 70.356 | | | | | | | \$ 108.673 | 27,79% |
| Cerco eléctrico desde el arroyo a Rivadavia | \$ 300.000 | | | | | | | | | | 10.000 | 10.000 | | 54.348 | 36.890 | \$ 111.238 | 37,08% | |
| Bacheo de zona asfaltada | \$ 130.000 | \$ 35.454 | | | \$ 4.559 | 20.541 | 6.116 | 1.690 | 22.115 | | | | | | | \$ 90.476 | 69,60% | |
| Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado) | \$ 160.000 | | | | \$ 22.000 | 8.000 | 24.000 | 8.000 | | | | | | | | \$ 62.000 | 38,75% | |
| Asfalto caliente en zonas no reparadas | \$ 1.469.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ - | 0,00% | |
| Plan granulado asfáltico (fresado) en calles internas | \$ 1.200.000 | | | | | | | | | | 36.000 | 49.461 | 77.119 | 115.569 | 123.652 | \$ 401.801 | 33,48% | |
| Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro | \$ 50.000 | \$ 35.816 | \$ 5.761 | | \$ 1.470 | | | | | | | | | | | \$ 43.047 | 86,09% | |
| Limpeza, reposición de carteles indicadores de calles e instalación de señalización vertical de tránsito | \$ 100.000 | | | | | | | | 5.080 | 20.231 | 16.021 | 16.557 | 9.720 | | | \$ 67.609 | 67,61% | |
| Limpeza y pintura de columnas de alumbrado | \$ 160.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ - | 0,00% | |
| Riego en la cancha de golf | \$ 160.000 | | | | | | | | | | | | | | 30.000 | \$ 30.000 | 18,75% | |
| Mudanza de talleres a "La Maternidad" | \$ 350.000 | \$ 28.800 | | | | | | | | | | | | | | \$ 28.800 | 8,23% | |
| Adquisición de dos tractores livianos y una retroexcavadora | \$ 750.000 | | | | | | | | | | | | | | | \$ - | 0,00% | |
| TOTAL | \$ 6.087.000 | \$ 294.641 | \$ 5.761 | \$ 19.536 | \$ 28.029 | \$ 103.008 | \$ 30.116 | \$ 9.690 | \$ 97.551 | \$ 66.231 | \$ 75.482 | \$ 93.676 | \$ 179.637 | \$ 255.065 | \$ 1.258.424 | \$ 20,67% | | |

| Obras finalizadas | |
|--|----------------------|
| Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3 | \$ 270.894,00 |
| Doble alabrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia | \$ 230.768,00 |
| Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos | \$ 87.005,00 |
| Colocación alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector | \$ 52.750,00 |
| Arborización Los Aromos desde el club hasta Los Eucaliptos | \$ 66.425,00 |
| Arborización Los Nogales desde el club hasta Los Eucaliptos | \$ 27.600,00 |
| TOTAL | \$ 735.442,00 |