

Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017



	Monto Estimado a Mayo 2017	Detalle de importes por periodo mensual										
Detalle Obras Anunciadas		Año 2015	Año 2016	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	Total	% sobre estimado
Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40 (puesto nro. 2)	\$ 331.000	\$ 175.910	\$ 64.523								\$ 240.433	72,64%
Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles	\$ 65.000	\$ 18.661	\$ 19.536								\$ 38.197	58,76%
Doble alambrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias	\$ 266.000		\$ 36.150								\$ 36.150	13,59%
Cerco eléctrico calle El Jacarandá	\$ 771.000		\$ 108.673	44.230		46.707	104.622	77.635	87.207	105.811	\$ 574.885	74,56%
Cerco eléctrico desde el arroyo a Rivadavia	\$ 362.000		\$ 111.238								\$ 111.238	30,73%
Bacheo de zona asfaltada	\$ 165.000	\$ 35.454	\$ 55.022								\$ 90.476	54,83%
Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado)	\$ 234.000		\$ 62.000								\$ 62.000	26,50%
Plan granulado asfáltico (fresado) en calles internas	\$ 1.650.000		\$ 401.801	803.137	4.287	12.618	19.987	38.380	118.104	79.321	\$ 1.477.634	89,55%
Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro	\$ 50.000	\$ 35.816	\$ 7.231								\$ 43.047	86,09%
Limpieza, reposición de carteles indicadores de calles e instalación de señalización vertical de transito	\$ 100.000		\$ 67.609		17.488	1.080	4.200		480		\$ 90.857	90,86%
Riego en la cancha de golf	\$ 160.000		\$ 30.000	16.000		27.000	9.106				\$ 82.106	51,32%
Limpieza y pintura de columnas de alumbrado (etapa I)	\$ 100.000										\$ -	0,00%
Mudanza de talleres a “La Maternidad”	\$ 148.800	\$ 28.800									\$ 28.800	19,35%
Ventilación y calefacción del SUM (polideportivo)	\$ 130.000										\$ -	0,00%
Compra de rodado utilitario	\$ 320.000									307.537	\$ 307.537	96,11%
Compra de dos grupos electrógenos	\$ 160.000										\$ -	0,00%
Tendido de gas natural Club House, SUM y administración	\$ 120.000										\$ -	0,00%
Mantenimiento con escombros y tosca Los Laureles y El Jacaranda. Renovación ingreso Los Laureles	\$ 680.000								19.150	22.760	\$ 41.910	6,16%
Instalación de cámaras y detectores de movimiento en perímetro El Jacaranda y el arroyo	\$ 120.000										\$ -	0,00%
Tendido de fibra óptica calle Los Laureles desde puesto nro. 1 hasta calle El Jacaranda	\$ 61.000							11.876			\$ 11.876	19,47%
Iluminación e instalación de detectores de movimiento en perímetro Las Acacias y Rivadavia	\$ 15.000										\$ -	0,00%
Instalación de una cámara domo en calle Rivadavia altura torres de alta tensión	\$ 20.000							7.000	4.839		\$ 11.839	59,20%
Iluminación perimetral costado del Martillo	\$ 68.000										\$ -	0,00%
Nueva arborización de las zonas donde no hay arbolado	\$ 80.000										\$ -	0,00%
Puesta en valor SUM (polideportivo, etapa II)	\$ 125.000										\$ -	0,00%
Colocación de carteles faltantes indicadores de lote y manzana en las propiedades	\$ 35.000										\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 6.336.800	\$ 294.641	\$ 963.782	\$ 863.367	\$ 21.775	\$ 87.405	\$ 137.916	\$ 134.891	\$ 229.779	\$ 515.429	\$ 3.248.985	51,27%

Obras finalizadas

Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3	\$ 270.894,00
Doble alambrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia	\$ 230.768,00
Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos	\$ 87.005,00
Colocacion alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector	\$ 52.750,00
Arborización Los Aromos desde el club hasta Los Eucaliptos	\$ 66.425,00
Arborización Los Nogales desde el club hasta Los Eucaliptos	\$ 27.600,00
TOTAL	\$ 735.442,00