

Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017


Detalle Obras Anunciadas	Monto Estimado a Mayo 2017	Detalle de importes por periodo mensual											Total	% sobre estimado
		Año 2015	Año 2016	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17			
Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40 (puesto nro. 2)	\$ 331.000	\$ 175.910	\$ 64.523									\$ 240.433	72,64%	
Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles	\$ 65.000	\$ 18.661	\$ 19.536									\$ 38.197	58,76%	
Doble alambrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias	\$ 266.000		\$ 36.150									\$ 36.150	13,59%	
Cerco eléctrico calle El Jacarandá	\$ 771.000		\$ 108.673	44.230		46.707	104.622	77.635	87.207	105.811	92.361	\$ 667.246	86,54%	
Cerco eléctrico desde el arroyo a Rivadavia	\$ 362.000		\$ 111.238									\$ 111.238	30,73%	
Bacheo de zona asfaltada	\$ 165.000	\$ 35.454	\$ 55.022									\$ 90.476	54,83%	
Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado)	\$ 234.000		\$ 62.000									\$ 62.000	26,50%	
Plan granulado asfáltico (fresado) en calles internas	\$ 1.650.000		\$ 401.801	803.137	4.287	12.618	19.987	38.380	118.104	79.321	73.787	\$ 1.551.422	94,03%	
Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro	\$ 50.000	\$ 35.816	\$ 7.231									\$ 43.047	86,09%	
Limpieza, reposición de carteles indicadores de calles e instalación de señalización vertical de transito	\$ 100.000		\$ 67.609		17.488	1.080	4.200		480		2.576	\$ 93.433	93,43%	
Riego en la cancha de golf	\$ 160.000		\$ 30.000	16.000		27.000	9.106					\$ 82.106	51,32%	
Limpieza y pintura de columnas de alumbrado (etapa I)	\$ 100.000											\$ -	0,00%	
Mudanza de talleres a “La Maternidad”	\$ 148.800	\$ 28.800										\$ 28.800	19,35%	
Ventilación y calefacción del SUM (polideportivo)	\$ 130.000											\$ -	0,00%	
Compra de rodado utilitario	\$ 320.000									307.537		\$ 307.537	96,11%	
Compra de dos grupos electrógenos	\$ 160.000											\$ -	0,00%	
Tendido de gas natural Club House, SUM y administración	\$ 120.000											\$ -	0,00%	
Mantenimiento con escombros y tosca Los Laureles y El Jacaranda. Renovación ingreso Los Laureles	\$ 680.000								19.150	22.760	55.380	\$ 97.290	14,31%	
Instalación de cámaras y detectores de movimiento en perímetro El Jacaranda y el arroyo	\$ 120.000											\$ -	0,00%	
Tendido de fibra óptica calle Los Laureles desde puesto nro. 1 hasta calle El Jacaranda	\$ 61.000							11.876				\$ 11.876	19,47%	
Iluminación e instalación de detectores de movimiento en perímetro Las Acacias y Rivadavia	\$ 15.000											\$ -	0,00%	
Instalación de una cámara domo en calle Rivadavia altura torres de alta tensión	\$ 20.000							7.000	4.839			\$ 11.839	59,20%	
Iluminación perimetral costado del Martillo	\$ 68.000											\$ -	0,00%	
Nueva arborización de las zonas donde no hay arbolado	\$ 80.000										29.400	\$ 29.400	36,75%	
Puesta en valor SUM (polideportivo, etapa II)	\$ 125.000											\$ -	0,00%	
Colocación de carteles faltantes indicadores de lote y manzana en las propiedades	\$ 35.000											\$ -	0,00%	
TOTAL	\$ 6.336.800	\$ 294.641	\$ 963.782	\$ 863.367	\$ 21.775	\$ 87.405	\$ 137.916	\$ 134.891	\$ 229.779	\$ 515.429	\$ 253.504	\$ 3.502.490	55,27%	
-														
Obras finalizadas														
Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3												\$ 270.894,00		
Doble alambrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia												\$ 230.768,00		
Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos												\$ 87.005,00		
Colocacion alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector												\$ 52.750,00		
Arborización Los Aromos desde el club hasta Los Eucaliptos												\$ 66.425,00		
Arborización Los Nogales desde el club hasta Los Eucaliptos												\$ 27.600,00		
TOTAL												\$ 735.442,00		