

Detalle de montos afectados al plan de obras 2015-2017



Detalle Obras Anunciadas	Monto Estimado a Mayo 2017	Detalle de importes por periodo mensual													Total	% sobre estimado
		Año 2015	Año 2016	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17		
Remodelación cuatro dársenas de acceso sobre Ruta 40 (puesto nro. 2)	\$ 331.000	\$ 175.910	\$ 64.523												\$ 240.433	72,64%
Cambio de alcantarillas dañadas en cruces de calles	\$ 65.000	\$ 18.661	\$ 19.536												\$ 38.197	58,76%
Doble alambrado perimetral y cerco eléctrico Las Magnolias	\$ 266.000		\$ 36.150											196.881	\$ 233.031	87,61%
Cerco eléctrico calle El Jacarandá	\$ 771.000		\$ 108.673	44.230		46.707	104.622	77.635	87.207	105.811	92.361	11.293	83.129	8.326	\$ 769.995	99,87%
Cerco eléctrico desde el arroyo a Rivadavia	\$ 362.000		\$ 111.238												\$ 111.238	30,73%
Bacheo de zona asfaltada	\$ 165.000	\$ 35.454	\$ 55.022									10.000	15.000	20.000	\$ 135.476	82,11%
Bacheo en zonas de granulado asfáltico (fresado)	\$ 234.000		\$ 62.000												\$ 62.000	26,50%
Plan granulado asfáltico (fresado) en calles internas	\$ 2.000.000		\$ 401.801	803.137	4.287	12.618	19.987	38.380	118.104	79.321	73.787	73.727	61.850	45.042	\$ 1.732.040	86,60%
Remodelación, pintura y señalización de lomos de burro	\$ 50.000	\$ 35.816	\$ 7.231												\$ 43.047	86,09%
Limpieza, reposición de carteles indicadores de calles e instalación de señalización vertical de tránsito	\$ 100.000		\$ 67.609		17.488	1.080	4.200		480		2.576	550		908	\$ 94.890	94,89%
Riego en la cancha de golf	\$ 160.000		\$ 30.000	16.000		27.000	9.106								\$ 82.106	51,32%
Limpieza y pintura de columnas de alumbrado (etapa I)	\$ 100.000														\$ -	0,00%
Mudanza de talleres a "La Maternidad"	\$ 378.800	\$ 28.800											24.800		\$ 53.600	14,15%
Ventilación y calefacción del SUM (polideportivo)	\$ 130.000														\$ -	0,00%
Compra de dos grupos electrógenos	\$ 160.000														\$ -	0,00%
Tendido de gas natural Club House, SUM y administración	\$ 120.000														\$ -	0,00%
Mantenimiento con escombros y tosca Los Laureles y El Jacaranda. Renovación ingreso Los Laureles	\$ 680.000								19.150	22.760	55.380	88.750	130.060	99.400	\$ 415.500	61,10%
Instalación de cámaras y detectores de movimiento en perímetro El Jacaranda y el arroyo	\$ 120.000											11.966	1.600		\$ 13.566	11,31%
Tendido de fibra óptica calle Los Laureles desde puesto nro. 1 hasta calle El Jacaranda	\$ 61.000							11.876							\$ 11.876	19,47%
Iluminación e instalación de detectores de movimiento en perímetro Las Acacias y Rivadavia	\$ 15.000														\$ -	0,00%
Instalación de una cámara domo en calle Rivadavia altura torres de alta tensión	\$ 20.000							7.000	4.839						\$ 11.839	59,20%
Iluminación perimetral costado del Martillo	\$ 68.000														\$ -	0,00%
Nueva arborización de las zonas donde no hay arbolado	\$ 80.000										29.400	28.584		700	\$ 58.684	73,36%
Puesta en valor SUM (polideportivo, etapa II)	\$ 125.000														\$ -	0,00%
Otras mejoras en seguridad	\$ 150.000											34.636	40.628	25.745	\$ 101.008	67,34%
Colocación de carteles faltantes indicadores de lote y manzana en las propiedades	\$ 35.000														\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 6.746.800	\$ 294.641	\$ 963.782	\$ 863.367	\$ 21.775	\$ 87.405	\$ 137.916	\$ 134.891	\$ 229.779	\$ 207.892	\$ 253.504	\$ 259.506	357.067	397.001	\$ 4.208.527	62,38%

Obras finalizadas

Desagües 1, 2 (cambio de canal) y 3	\$ 270.894,00
Doble alambrado perimetral desde el arroyo a Rivadavia	\$ 230.768,00
Arborización El Ombú desde el arroyo hasta Los Abetos	\$ 87.005,00
Colocación alamb Perimet C. Rivadavia (s/Torres Alta Tens) y limpieza sector	\$ 52.750,00
Arborización Los Aromos desde el club hasta Los Eucaliptos	\$ 66.425,00
Arborización Los Nogales desde el club hasta Los Eucaliptos	\$ 27.600,00
Compra de rodado utilitario	\$ 307.537
TOTAL	\$ 1.042.979,00